

Этапы работ	июль	август	сентябрь	октябрь
1. Улучшенная штукатурка стен лестничных клеток и реконструируемых помещений				
2. Реконструкция помещений (хоз бытовые, холлы и тд.)				
3. Установка окон/вitraжей ЛЗ				
4. Установка дверей				
4.1 Двери апартаментов				
4.2 Двери спецпомещений				
4.3 Двери лестничных маршей				
4.4 Межэтажные витражи				
5. Входные группы				
5.1 Л1				
5.2 Л2				
5.3 Л3				
5.3.1 Установка входных витражей				
6. Кровля				
6.1 Кровля мягкая (завершающий этап)				
6.2 Кровля жесткая				
7. Чистовая отделка				
7.1 Чистовая отделка апартаментов				
7.2 Чистовая отделка этажей				
7.3 Чистовая отделка лестниц				
7.4 Расстановка мебели				
7.5 Установка телевизоров, кухонного оборудования и др				

8. Фасад				
8.1 Фасад вентилируемый по оси А				
8.2 Фасад штукатурный				
8.3 Балконы по оси В				
9. Монтаж лифтов				
9.1 Сборка лифта №2				
9.2 Пуско-наладка				
9.3 Ввод в эксплуатацию				
10. Благоустройство				
10.1 Устройство подпорной стены и укрепление откоса с восточной стороны				
10.2 Формирование откоса и заливка подпорных стен со стороны озера				
10.3 Вертикальная планировка				
10.4 Асфальтовое покрытие				
10.5 Малые формы				
11. Электросети				
11.1 Разводка по квартирам 1,7,8 этажи, места досугового назначения, объединенные квартиры				
11.2 Установка щитков управления 1,6,7,8 этажи				
11.3 Расключение шкафов управления				
11.4 Разводка по лестницам Л1,Л2,Л3				
11.5 Электросиловая часть (шкафы, магистрали питания этажей)				
11.6 Наружное освещение				
11.7 Молниезащита по фасаду				
11.8 Заземление				

11.9 Теплые полы в санузлах				
11.10 Установка приборов				
12. Холодное и горячее водоснабжение				
12.1 Разводка по квартирам				
12.2 Установка сантехприборов				
13. Насосное оборудование				
14. Автоматизация систем отопления и вентиляции				
15. Канализация (разводка по квартирам)				
16. Отопление				
16.1. Установка конвекторов Бриз 7,8 этажи				
16.2 Заливка конвекторов Бриз				
16.3 Установка шкафов управления тёплыми полами 3-6 этажи				
16.4 Установка шкафов управления тёплыми полами 1,2,7,8 этажи				
17. Пуско-наладочные работы				
18. Слаботочные системы (СКС, ТВ, ПОЖ сигнализация, видеонаблюдение)				
18.1 Разводка по помещениям				
18.2 Установка оборудования (серверная, кроссовые 8 шт по этажам)				
18.3 Установка приборов, датчиков				
18.4 Пусконаладочные работы				
19. Реконструкция наружных сетей водоснабжения				
20. Вентиляция				
20.1 Прокладка воздуховодов				
20.2 Монтаж оборудования венткамер				

<b>21. Кондиционирование</b>				
<b>21.1 Прокладка коммуникаций</b>				
<b>21.2 Монтаж наружных блоков кондиционеров</b>				
<b>21.3 Монтаж наружных блоков кондиционеров</b>				